

### Harmonogram rzeczowo-finansowy

Dotyczy: Wykonania rewitalizacji Parku Miejskiego w Otwocku w ramach zadania budżetowego "Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku"

Wykonawca: Sorled Sp. z o.o. / Chyliczki ul. Ws chodnia 27B/05-500 Piaseczno/ NIP: 1231308566

l.p	kolejny okres trwania budowy	od podpisania umowy do 31.12.2018	sty.19	lut.19	mar.19	kwi.19	maj.19	cze.19	lip.19	sie.19	wrz.19	paź.19	łącznie wartość pozycji
1	<b>ZIELEN</b> suma												
2	pozycji od 2 do 4	139 482,00 zł	46 494,00 zł	46 494,00 zł	0,00 zł	179 303,00 zł	358 606,01 zł	358 606,01 zł	44 825,76 zł	44 825,76 zł	179 303,00 zł	687 560,52 zł	2 085 500,06 zł
3	wycinka	139 482,00 zł	46 494,00 zł	46 494,00 zł									232 470,00 zł
4	nasadzenia					179 303,00 zł	358 606,01 zł	358 606,01 zł	44 825,76 zł	44 825,76 zł	179 303,00 zł	627 560,52 zł	1 793 030,06 zł
5	pielęgnacja zieleni											60 000,00 zł	60 000,00 zł
6	<b>NA WIERZCHNIE UTWARDZONE</b> suma pozycji od 6 do 10	300 987,49 zł	37 623,44 zł	37 623,44 zł	388 246,52 zł	518 498,87 zł	1 306 408,85 zł	1 333 992,71 zł	472 248,12 zł	429 247,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 822 876,76 zł
7	alejki parkowe				190 464,00 zł	190 464,00 zł	571 392,00 zł	571 392,00 zł	190 464,00 zł	190 464,00 zł			1 904 640,00 zł
8	plac główny				195 782,52 zł	195 782,52 zł	587 347,56 zł	587 347,56 zł	195 782,52 zł	195 782,52 zł			1 957 825,20 zł
9	parking i ciągu komunikacyjny przy ul. Pułaskiego					86 001,80 zł	86 001,80 zł	129 002,40 zł	86 001,80 zł	43 000,80 zł			430 008,00 zł
10	rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych pozostałe utwardzenia	300 987,49 zł	37 623,44 zł	37 623,44 zł									376 234,37 zł
11	MAŁA ARCHITEKTURA suma pozycji od 12 do 16	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 274,96 zł	159 639,92 zł	167 904,32 zł	132 629,36 zł	123 024,14 zł	618 472,70 zł
12	altana							16 371,12 zł	49 113,38 zł	16 371,12 zł			81 855,62 zł
13	ławki								26 116,96 zł	78 350,88 zł	78 350,88 zł	78 350,88 zł	261 169,60 zł
14	śmietniki								8 487,80 zł	25 462,80 zł	25 462,80 zł	25 462,80 zł	84 876,00 zł
15	pergole								19 210,46 zł	28 815,68 zł	28 815,68 zł	19 210,46 zł	96 052,28 zł
16	krały do drzew i donice							18 903,84 zł	56 711,52 zł	18 903,84 zł			94 519,20 zł
17	<b>REMONT MUŚZLI KONCERTOWEJ</b> suma pozycji od 18 do 21	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 533,43 zł	54 848,45 zł	73 768,81 zł	88 333,30 zł	28 380,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	285 884,52 zł
18	elewacja				11 990,55 zł	23 981,11 zł	23 981,11 zł	59 952,77 zł					119 905,54 zł
19	roboty budowlane				28 542,88 zł	21 407,17 zł	21 407,17 zł						71 357,22 zł
20	scena					9 480,17 zł	28 380,53 zł	28 380,53 zł	28 380,53 zł				94 601,76 zł
21	<b>OGRODZENIE</b> TEŻNIA suma pozycji od 24 do 25	62 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 440,00 zł	125 440,00 zł	188 160,00 zł	125 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	627 200,00 zł
22	technologia					48 708,00 zł	97 416,00 zł	97 416,00 zł					243 540,00 zł
23	roboty budowlane				33 949,73 zł	33 949,73 zł	16 974,86 zł						84 874,32 zł
24	<b>FONTANNA</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 684,00 zł	85 368,00 zł	128 052,00 zł	128 052,00 zł	42 684,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	426 840,00 zł
25	<b>TOALETA MIEJSKA</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 720,00 zł	73 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 800,00 zł
26	<b>POZOSTAŁE PRACE</b>	12 003,20 zł	12 003,20 zł	12 003,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 006,40 zł	24 006,40 zł	36 009,60 zł	120 032,00 zł
27	<b>ŁĄCZNE FAKTUROWANIE ZA DANY OKRES</b>	515 192,69 zł	96 120,64 zł	96 120,64 zł	503 413,88 zł	1 046 116,05 zł	2 106 666,53 zł	2 229 834,98 zł	921 938,33 zł	739 063,80 zł	335 938,76 zł	846 594,26 zł	9 437 000,36 zł

Zamawiający zwraca uwagę, że pierwsza faktura może być wystawiona dopiero w 2019 roku za prace wykonane w 2018 roku

Łączna kwota inwestycji brutto:

9 437 000,36 zł